Adventist Risk Management, Inc.

Maintenance

AU PRINTEMPS

ENTRETIEN EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Les dommages provoqués par le gel, la neige ou le vent ont-ils été réparés ? ◯ OUI ◯ NON		
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les stores ont-ils été installés ou réparés ? ◯ OUI ◯ NON		
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les contre-fenêtres ont-elles été enlevées et les moustiquaires des fenêtres installées ? ◯ OUI ◯ NON		
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les fenêtres ont-elles été nettoyées ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Le mastic manquant ou fissuré a-t-il été remplacé ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les carreaux cassés ont-ils été remplacés ? ◯ OUI ◯ NO		
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les peintures extérieures des bâtiments sont-elles en bon état ? ◯ OUI ◯ NO		
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :

© 2021 Adventist Risk Management,® Inc.

ENTRETIEN DES TOITURES

Les noues des toitures ont-elles été nettoyées ?	◯ OUII ◯ NON	Travail achevé le :
Les drains de toits ont-ils été nettoyés ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les gouttières ont-elles été nettoyées et révisées ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les tuyaux de descente des gouttières ont-ils été nettoyés et révisés ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Toutes les réparations nécessaires des toitures ont-elles été effectuées ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :

ENTRETIEN INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Les détecteurs de fumée fonctionnant sur pile ont-ils été vérifiés et les piles remplacées (deux fois par an) ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les extincteurs ont-ils été vérifiés et leur entretien effectué ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les extincteurs automatiques au-dessus des cuisinières et des friteuses ont-ils été vérifiés et certifiés (deux fois par an) ?	◯ OUI ◯ NO	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les systèmes d'arrosage (pour la suppression des incendies) ont-ils été vérifiés (vérifiés deux fois par an et certifié tous les cinq ans) ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Toutes les portes coupe-feu sont-elles correctement ajustées et peuvent-elles se fermer sans effort?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les portes de sortie réservées aux issues de secours ont-elles été vérifiées pour s'assurer qu'elles s'ouvrent facilement ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :

© 2021 Adventist Risk Management,® Inc.

Tous les livres et papiers à jeter et autres détritus ont-ils été éliminés ?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
Les fenêtres, les tentures, les stores, etc. ont-ils été nettoyés ou remplacés ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les fenêtres des sous-sols et les vides sanitaires ont-ils été ouverts ou préparés pour la ventilation d'été ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Le système de chauffage a-t-il été arrêté ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
L'entretien des pompes a-t-il été effectué conformément aux manuels ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Les cheminées et les cendres des cuves d'incinérateur ont-elles été nettoyées?	◯ OUI ◯ NON	Travail achevé le :
L'entretien des climatiseurs a-t-il été fait (et les couvertures enlevées et entreposées)?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
L'entretien des équipements de ventilation a-t-il été fait ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :
Tous les câbles chauffant du combustible et des gouttières ont-ils été vérifiés ?	◯ OUI ◯ NON	
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil	
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :

© 2021 Adventist Risk Management,® Inc.